

令和4年6月6日

都道府県知事又は市区町村長

湯前町長 長谷 和人

施設整備計画の事後評価について

1. 施設整備計画の名称

湯前町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度（1年間）

（担当）

湯前町教育委員会 教育課

住所：熊本県球磨郡湯前町1834番地1

電話：0966-43-2050

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年12月21日 湯前町教育委員会定例会で工事完成報告・事業評価を実施・評価決定

#### (2) 評価の方法

湯前町教育委員会定例会において、整備計画・湯前町学校施設長寿命化計画・工事概要・工事実施結果・学校からの意見等を説明し、教育委員より評価意見をいただいた。

施設整備計画の事後評価については、湯前町ホームページで公表する。

【<https://www.yunomae.lg.jp>】

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成された。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した  達成できなかった

【所見】

湯前小学校の長寿命化改良(予防改修事業)について、湯前町学校施設長寿命化計画のとおり実施し、学校施設の長寿命化が図られた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-
---

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-
---

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-
---

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-
---

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

-
---

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
湯前小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R3.5～R3.11	R3.12.22		